

Émetteur:

Adressé à:

**Aquaponie Developpement**

3, chemin de Montion  
33670 LE POUT

Tél.: 0631626369 - Fax: 0631626369

Email: greg@aquaponie.net  
Web: <https://aquaponie.net>

**PETER Michel - Ferme Aquaponique Du Pays De Gex - FAPG**

255, rue saint Maurice  
01630 CHALLEX

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b><u>110-Serre CMF multichapelle espace</u></b>  3 chapelles de 9,60m de largeur par 66 m de long soit une surface de 1900,8 m <sup>2</sup> Serre DPG sur sa partie maraîchage et contenant un compartiment isolé de 345 m <sup>2</sup> (2 chapelles de 9,60*18m) dédié à l'aquaculture Hauteur de faîtage 6,12m  <i>Selon descriptif et offre détaillée CMF du 20/09/2020</i>  <i>Dernier paiement serre déduit, facturé à part FA2105-0253</i>	20%	89 212,50	1	89 212,50
<b><u>121-Bassins de phytoépuration et réseaux hydrauliques</u></b>  720m <sup>2</sup> de bassins en 14 bacs de 1,20m*42,5m  <i>Structure bois/acier galva</i> <i>Liners d'étanchéité</i> <i>Rampes d'aération et de brassage par diffuseurs d'air</i> <i>Plomberie pour connexion en deux boucles de circulation gravitaire, réseaux d'amenée d'eau</i> <i>Pompes et plomberie de connexion au reste de l'installation</i>	20%	65 380,00	1	65 380,00
<b><u>122- Systèmes de mise en culture</u></b>  - Radeaux de culture Rado® et pots paniers (pour 110% de la surface de bassins)  - 16 tables à marée chauffantes de 2500mm*1200mm Tables structure acier galvanisé Plateaux drainants moulés Platques et pots Cordons de chauffe sur thermostat	20%	17 430,00	1	17 430,00
<b><u>123 - Montage des systèmes de phytoépuration</u></b>  Montage et tests de mise en route	20%	14 000,00	1	14 000,00
<b><u>131-Bassins équipés</u></b>  Bassins pour l'élevage en circuit fermé sur 80m <sup>3</sup> utiles  <b>Composition :</b>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 bassins de 8000l pour le pré-grossissement</li> <li>- 4 bassins de 16 000l pour le grossissement</li> <li>- 1 bassin de 7850l pour l'affinage</li> <li>- 1 bassin de stockage de 16000l de l'eau lors de la pêche</li> <li>- Tous bassins d'élevage équipés de rampe d'amenée, bondes adaptées et systèmes d'aération</li> </ul>	20%	36 627,00	1	36 627,00
<b><u>132-Filtration</u></b>	20%	32 543,00	1	32 543,00
<p><b>Filtration en 3 étapes</b> par tambour et décanteur, biofiltration et UV</p> <p><b>Composition :</b></p> <p><i>Puisard</i></p> <p><i>Filtre tambour FAIVRE+ décanteur</i></p> <p><i>Biofiltre à lit fluidisé</i></p> <p><i>Filtration UV sur bypass</i></p>				
<b><u>133-Pompes et réseaux</u></b>	20%	32 806,00	1	32 806,00
<p>Pompes air et eau pour l'ensemble de l'installation</p> <p>Réseaux PVC pression</p> <p><b>Composition :</b></p> <p><i>Ensemble des réseaux PVC pression qualité eau potable nécessaire à la connexion des installations</i></p> <p><i>Pompe eau circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i></p> <p><i>Pompe eau circuit culture (+1 pompe de secours)</i></p> <p><i>Soufflante aération circuit aquacole (+1 pompe de secours)</i></p> <p><i>Soufflante aération circuit culture</i></p>				
<b><u>134-Minéralisation et complémentation</u></b>	20%	7 976,00	1	7 976,00
<p><b>Installation de minéralisation</b> des boues de filtres permettant d'atteindre l'objectif "zéro effluents"</p> <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuve de minéralisation 16 m3</li> <li>- Réseaux de transfert</li> <li>- Réseaux d'aération avec soufflante dédiée</li> <li>- Bac d'apport des fertilisation complémentaires</li> </ul>				
<b><u>135-Matériel de contrôle</u></b>				
Matériel permettant le suivi des paramètres de l'eau à différents endroits du système, transfert et enregistrement des données dans le cloud				
<p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH , EC et température eau culture</li> <li>- pH, EC, et température eau d'élevage</li> </ul>				

- O2 et température sur minéralisation - Alarme sur coupure d'électricité	20%	1 762,00	1	1 762,00
<b>137-Montage installation d'aquaculture</b>  Montage de l'ensemble du matériel listé aux postes 131 à 135 ci-dessus Tests de mise en route	20%	21 230,00	1	21 230,00

**Conditions de règlement:** 60% a la commande, 20% avant expédition, 20% à réception Total HT 318 966,50

Total TVA 20% 63 793,30

**Total TTC** 382 759,80

Payé 382 759,80

**Reste à payer** 0,00

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: CIC

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé	
10057	19441	00020074001	69	

Adresse: CIC CREON  
2 Boulevard Victor Hugo  
33670 CREON

Nom du propriétaire du compte: Aquaponie Développement

**Code IBAN: FR76 1005 7194 4100 0200 7400 169**

**Code BIC/SWIFT: CMCIFRPP**

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/11/2020	60 480,00	Acompte	AC2011-0006
17/11/2020	77 090,00	Acompte	AC2011-0008
17/11/2020	55 824,00	Acompte	AC2011-0007
30/12/2020	48 000,00	Acompte	AC2012-0010
30/12/2020	60 783,60	Acompte	AC2012-0009
02/02/2021	40 290,00	Acompte	AC2102-0011
10/03/2021	40 290,00	Acompte	AC2103-0012
10/03/2021	2,20	Virement bancaire	